Fremdriftsplan B	Utarbeidet dato:	Utarbeidet av:	Siste revisjon:	Oppstart:
	15.12.2010	Fagbetong AS	27.10.2011	Uke 15, 2011

FAGBETONG AS

Byggherre: Orebakken borettslag
Konsulent: Multiconsult AS v/ Halvor Winsnes

Prosjekt: Rehabilitering balkonger

Rød strek markerer jul **Gul strek markerer påske.**

		NOVEMBER					DESEMBER				JANUAR				FEBRUAR					MARS				APRIL					MAI				JUNI					JULI				AUGUST					SEPTEMBER				OKTOBER			
	UKE	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Produksjonsaktiviteter																																																				
	Rigging																																																			
1	**Landingsveien 94-98**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
2	**Landingsveien 88-92**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
3	**Landingsveien 110-114**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
4	**Landingsveien 116-120**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
5	**Landingsveien 122-126**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
6	**Landingsveien 128-132**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
7	**Landingsveien 134-138**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
8	**Landingsveien 100-106**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
9	**Landingsveien 74-78**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
10	**Landingsveien 66-72**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
11	**Landingsveien 56-60**																																																			
	Stueside																																																			
	Kjøkkenside																																																			
12	**Landingsveien 84-86**																																																			
	Vestside																																																			
	Østside																																																			
13	**Landingsveien 80-82**																																																			
	Vestside																																																			
	Østside																																																			
	Nedrigging																																																			